

暁都下第 807 号  
令和2年10月2日

国土交通大臣 様

四條暁市長 東 修 平



社会資本総合整備計画の事後評価の報告について

社会資本整備総合交付金交付要綱第10第1項に基づき、社会資本総合整備計画の事後評価を行ったので、別添のとおり報告する。

記

社会資本総合整備計画名称：四條暁市公共下水道整備計画（防災・安全）

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和2年9月8日

計画の名称	四條畷市公共下水道整備計画（防災・安全）							重点配分対象の該当									
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）			交付対象	四條畷市												
計画の目標	管路施設（マンホール鉄蓋）長寿命化計画に基づき、鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋の更新を行うことにより、安心安全で快適な暮らしを実現する。																
計画の成果目標（定量的指標）	雁屋排水区におけるマンホール鉄蓋更新計画箇所（385箇所） 計画箇所における整備率を40%（H27当初）から100%（H29末）に増加 鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋更新計画箇所（400箇所） 計画箇所における整備率を0%（H27当初）から34%（H31末）に増加																
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値					備考								
				当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)											
① 雁屋排水区におけるマンホール鉄蓋更新計画箇所における整備率（%） 整備完了済箇所156箇所（H27当初） / 計画箇所385箇所				40.00%	100.00%	100.00%											
鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋更新計画箇所における整備率（%） 整備完了済箇所0箇所（H27当初） / 計画箇所400箇所				0.00%	0.00%	34.00%											
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	71.0百万円 71.0百万円	A	71.0百万円 71.0百万円	B	0百万円 0百万円	C	0百万円 0百万円	D	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0% 0%						
<b>事後評価</b>																	
○事後評価の実施体制、実施時期																	
事後評価の実施体制				事後評価の実施時期													
四條畷市社会資本総合整備計画の事業に係る事後評価実施要綱に基づき評価を実施。				令和2年9月													
				公表の方法													
				四條畷市ホームページにて公表する。													
<b>交付対象事業</b>																	
<b>A1 基幹事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31				
A007-1	下水道	一般	四條畷市	直接	四條畷市	鴻池処理区 雁屋排水区 マンホール蓋更新	排水区内229箇所	四條畷市						32.0 32.0	—	策定済	
A007-2	下水道	一般	四條畷市	直接	四條畷市	鴻池処理区内4排水区長寿 命化計画策定	管路調査及び計画策定	四條畷市						7.0 7.0	—	策定済	
A007-3	下水道	一般	四條畷市	直接	四條畷市	鴻池処理区内 マンホール蓋更新	排水区内137箇所	四條畷市						22.0 22.0	—	策定済	
A007-4	下水道	一般	四條畷市	直接	四條畷市	田原処理区老朽化対策	調査及び計画策定	四條畷市						10.0 10.0	—	策定済	
合計												71.0 71.0					
<b>B 関連社会資本整備事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	備考	
									H27	H28	H29	H30	H31				
合計												0					
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考			
<b>C 効果促進事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	備考	
									H27	H28	H29	H30	H31				
合計												0.0					
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考			

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	備考
									H27	H28	H29	H30	H31			
									合計					0.0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考		

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況													
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況			・ 鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋の更新を行うことにより、耐用年数の延長及び浮上防止機能が加わり、安心安全で快適な暮らしを実現した。										
II 定量的指標の達成状況	指標①(雁屋排水区におけるマンホール鉄蓋更新)	最終目標値	100.0%	目標値と実績値に差が出た要因									
		最終実績値	100.0%										
	指標②(鴻池処理区におけるマンホール鉄蓋更新)	最終目標値	34.0%	目標値と実績値に差が出た要因									
		最終実績値	34.0%										
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)													
3. 特記事項(今後の方針等)													
四條畷市長寿命化計画及び四條畷市ストックマネジメント計画に基づき、引き続き鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋更新を行うため、四條畷市公共下水道整備計画(その2)(防災・安全)として令和2年度より5か年の新規計画を策定した。													

(参考様式3)

計画の名称	四條畷市公共下水道整備計画 (防災・安全)		
計画の期間	平成27年度～平成31年度 (5年間)	交付対象	四條畷市

