

(様式1)

暇教総第739号

令和5年9月19日

文部科学大臣 殿

大阪府四條暇市長 東 修平

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

四條暇市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和4年度（2年間）

（担当）

四條暇市教育部教育総務課

住所：大阪府四條暇市中野本町1番1号

電話：072-877-2121

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年9月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

本市において事後評価を実施し、ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

空調設備の更新等を行うことにより、児童・生徒の快適な学習環境の実現、教職員の労働環境の改善に寄与した。
防災機能強化では、屋内運動場における非構造部材の耐震化を実施し、今後大規模災害時等、有事の際に活用できる整備を行うことができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

指定避難所となっている学校の屋内運動場の非構造部材の耐震化により、大規模災害時においても適切な災害応急活動ができる環境を実現した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

空調設備がない教室への空調設備の新設及び経年劣化している空調設備の更新を行うことにより、児童・生徒の快適な学習環境の実現、教職員の労働環境の改善に寄与した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
四條畷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.2.13		
忍ヶ丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.2.14		
田原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.2.7		
田原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.2.7		
岡部小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.7～R4.9	R5.1.17		
くすのき小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R4.7～R4.9	R4.9.22		